



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด งานวางแผนสถิติและวิชาการ เทศบาลตำบลลำพัญชาติ โทร. ๐ ๔๒๓๘ ๗๒๑๕

ที่ อด ๗๙๕๐๑.๐๑/ ๐๑ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำพัญชาติ

เทศบาลตำบลลำพัญชาติ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงาน การใช้งบประมาณและแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลลำพัญชาติ สำนักปลัด งานวางแผนสถิติและวิชาการ จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางกฤษมา หินนาง)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดเทศบาล.....

(ลงชื่อ)

(นางกฤษมา หินนาง)

รองปลัดเทศบาลตำบลลำพัญชาติ

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

(ลงชื่อ)

(นายเพชร ศรีสว่าง)

ปลัดเทศบาลตำบลลำพัญชาติ

ความเห็น...

ความเห็นรองนายกเทศมนตรี.....

(ลงชื่อ)



(นายไพศาล ปาปะเก)

รองนายกเทศมนตรีตำบลลำพันชาด

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....

(ลงชื่อ)



(นายหนูพร ชนะเทพ)

นายกเทศมนตรีตำบลลำพันชาด



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

เทศบาลตำบลลำพันชาด
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๓๕,๐๐๐	๓๑,๙๕๐	๓,๐๕๐	/			สำนักปลัด		
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			สำนักปลัด		
๓	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			สำนักปลัด		
๔	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	/			สำนักปลัด		
	รวม ๔ โครงการ	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๑,๙๕๐	๓,๐๕๐						

๑.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการประเพณีทอดเทียนประจำตำบล	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	/			กองการศึกษาฯ		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	โครงการสืบสาน วัฒนธรรม	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	/		ค.ค.๖๗ - ม.ค.๖๘	กอง การศึกษาฯ		
	รวม ๒ โครงการ	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๐						

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดนิทรรศการ และปฐมนิเทศ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/		มี.ค.๖๘	กอง การศึกษาฯ		
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/		ม.ค.๖๘	กอง การศึกษาฯ		
๓	โครงการวันแม่แห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/		ส.ค.๖๘	กอง การศึกษาฯ		
๔	โครงการวันไหว้ครู	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	/		มิ.ย.๖๘	กอง การศึกษาฯ		
๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	๗๕๗,๒๒๑	๕๙๒,๔๔๓	๑,๗๗๘	/		ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษาฯ	โอนต. ๑๖๐, ๐๐๐บาท	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	๓๖๑,๘๐๐	๓๖๐,๔๒๐	๑,๓๘๐	/		ต.ค.๖๗- ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษาฯ		
๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/		ต.ค.๖๗- ธ.ค.๖๗	กอง การศึกษาฯ		
๘	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	/		ต.ค.๖๗- เม.ย.๖๘	กอง การศึกษาฯ		
๙	เครื่องซักผ้า	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๐	/		ต.ค.๖๗- ธ.ค.๖๗	กอง การศึกษาฯ		
๑๐	วัสดุงานบ้านงานครัว	๓๐๕,๖๕๖	๒๖๗,๑๑๔. ๐๗	๘,๕๓๑. ๙๓	/		ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กอง การศึกษาฯ	โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท	
	รวม ๑๐ โครงการ	๑,๕๐๔, ๖๖๗	๑,๒๙๙, ๙๗๗.๐๗	๑๔,๖๘๙. ๙๓						

๓. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ตามหลักการการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง ศาสนา/รัฐพิธี	๑๕,๐๐๐	๒๑,๓๑๔	๑๓,๖๘๖	/		ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมพนักงาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			ก.ค.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๓	จัดการเลือกตั้งสมาชิก/ ผู้บริหารท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๙,๘๕๒	๓,๑๔๘	/			ม.ค.๖๘- พ.ค.๖๘	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๑๓,๐๐๐ บาท
๔	อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ และทัศนศึกษาดูงาน	๕๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	/			ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท
๕	เครื่องบันทึกเสียง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	/			ต.ค.๖๗- ธ.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๖	กล้องถ่ายรูปแบบดิจิทัล	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	/			ต.ค.๖๗- ธ.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			ต.ค.๖๗- ธ.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๘	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	๗,๐๐๐	๖,๕๐๐	๕๐๐	/			ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๙	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	/			ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการสำรวจแผนที่ภาษี	๒๐,๐๐๐	๑๑,๑๑๙	๘,๘๘๑	/			พ.ย.๖๗- ธ.ค.๖๗	กองคลัง	
๑๑	เก้าอี้สำนักงาน	๑๓,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	๑,๐๐๐	/			พ.ย.๖๗	กองคลัง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/		พ.ย.๖๗	กองคลัง		
๑๓	เครื่องสำรองไฟ	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	/		พ.ย.๖๗	กองคลัง		
๑๔	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	๗,๐๐๐	๖,๕๐๐	๕๐๐	/		ต.ค.๖๗- ธ.ค.๖๗	สำนักปลัด		
๑๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/		ม.ค.๖๘- ธ.ค.๖๘	สำนักปลัด		
	รวม ๑๕ โครงการ	๔๔๙,๐๐๐	๔๗๔,๒๘๕	๒๗,๓๑๕						

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ แผนงานยุทธศาสตร์การโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ชุดทดสอบ slump test	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๐	/		ต.ค.๖๗- มี.ค.๖๘	กองช่าง		
๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน หอประชุมและสิ่งก่อสร้าง ต่างๆ ของเทศบาลตำบล ลำพูนชาติ	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๐	/		ม.ค.๖๘- ก.ย.๖๘	กองช่าง		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ ค่าเงินบาท	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเสถียร หมู่ที่ ๙	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	/			ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเสถียร หมู่ที่ ๙ สายที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	/			ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมนรินทร์ หมู่ที่ ๑๒	๒๓๐,๐๐๐	๒๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน สามหม่อพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	/			ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงโจก หมู่ที่ ๒ (คุ้มป่ากรุง)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๔,๘๗๑	๕,๑๒๙	/			ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงโจก หมู่ที่ ๒ สายที่ ๒	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	/			ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองแวงเจริญ หมู่ที่ ๕	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	/			ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยก-บ้านนายชโลม นาชัยเวียง บ้านหนองแวง โคก หมู่ที่ ๒	๓๓๕,๐๐๐	๓๓๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง บ้านโนนเสถียร หมู่ที่ ๙	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง บ้านสามหม่อพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	๑๑๓,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านสมรินทร์ หมู่ที่ ๑๒	๖๗,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	๐	/			ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำตัววี บ้าน สมรินทร์ หมู่ที่ ๑๒	๕๖,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	๐	/			ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๕	โครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำ บ้านหนอง คูมุก หมู่ที่ ๑	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	/		ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองช่าง		
๑๖	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/		ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองช่าง		
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ หนองบ้าน บ้านโนน ฝักหอม หมู่ที่ ๓	๒๘๐,๐๐๐	๒๗๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	/		ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองช่าง		
๑๘	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางภายใน หมู่บ้าน บ้านหัวนา หมู่ที่ ๑๐	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๐	/		ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองช่าง		
๑๙	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๗	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/		ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองช่าง		
๒๐	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๗ สายที่ ๒	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	/		ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองช่าง		
๒๑	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง บ้านโนนฝักหอม หมู่ที่ ๓	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๐	/		ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองช่าง		
๒๒	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง บ้านโนนเสถียร หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/		ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองช่าง		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๓	โครงการปรับปรุงถนน คูกริ่ง บ้านสมรรินทร์ หมู่ที่ ๑๒	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๐	/		ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองช่าง		
๒๔	โครงการปรับปรุงถนน คูกริ่ง บ้านหนองสุ่มพุก หมู่ที่ ๑	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/		ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองช่าง		
๒๕	โครงการปรับปรุงถนน คูกริ่ง บ้านห้วยน้ำคำ หมู่ที่ ๑๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	/		ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองช่าง		
๒๖	โครงการปรับปรุงถนน คูกริ่ง ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๔	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	/		ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองช่าง		
๒๗	โครงการปรับปรุงผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๗	๑๖๐,๐๐๐	๑๔๘,๕๐๐	๑๑,๕๐๐	/		ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองช่าง		
๒๘	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาโซล่าเซลล์ บ้าน โนนสะอาด หมู่ที่ ๔	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๖,๒๒๐	๓,๗๘๐	/		ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองช่าง		
๒๙	โครงการปรับปรุงศาลา กลางบ้าน ศาลา อเนกประสงค์ บ้านสาม หม้อพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	๓๗,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๐	/		ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กองช่าง		
	รวม ๒๙ โครงการ	๔,๓๒๕,๐๐๐	๔,๒๙๘,๐๙๑	๒๖,๙๐๙						

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๒ แผนงานเกษตรและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	แก้อี	๑,๘๐๐	๑,๘๐๐	๐	/			พ.ย.๖๗	กองช่าง	
๒	เครื่องปรับอากาศ	๓๗,๙๐๐	๓๗,๙๐๐	๐	/			พ.ย.๖๗ - ก.ค.๖๘	กองช่าง	
๓	โต๊ะคอมพิวเตอร์	๒,๖๐๐	๒,๖๐๐	๐	/			พ.ย.๖๗	กองช่าง	
๔	เครื่องปรับแต่งเสียง เพาเวอร์มีกเซอร์	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	๐	/			ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗	กองช่าง	
๕	ตู้ลำโพง ขนาด ๑๒ นิ้ว	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	/			ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗	กองช่าง	
๖	ตู้ลำโพง ขนาด ๑๘ นิ้ว	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๐	/			ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗	กองช่าง	
๗	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค	๔๑๐,๐๐๐	๓๔๗,๙๘๘. ๑๒	๖๒,๐๑๑. ๘๘	/			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองช่าง	
	รวม ๗ โครงการ	๕๐๖,๘๐๐	๔๔๔,๙๘๘. ๑๒	๖๒,๐๑๑. ๘๘						

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ การเกษตร	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	/			ม.ค.๖๘ - เม.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			ต.ค.๖๗ - พ.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๓	เครื่องพิมพ์แบบดิจิทัล พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	๔,๑๐๐	๔,๐๐๐	๑๐๐	/			ต.ค.๖๗ - พ.ย.๖๗	สำนักปลัด	
	รวม ๓ โครงการ	๓๙,๑๐๐	๓๙,๐๐๐	๑๐๐						

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๖.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุน กิจกรรมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติแหล่ง น้ำ,ป่าไม้สิ่งแวดล้อมใน เขตพื้นที่ตำบล	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			ก.ค.๖๘- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
	รวม ๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐						

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสังคมและคุณภาพชีวิต

๗.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	กิจกรรมสร้างเสริมความ เข้มแข็งของชุมชน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดกิจกรรม พัฒนาสตรีและครอบครัว	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			มี.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมอาชีพสำหรับ ผู้สูงอายุ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	/			มี.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๔	โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐	๙,๘๒๕	๑๗๕	/			ส.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๕	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			มี.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๖	เครื่องสำรองไฟ	๕,๐๐๐	๔,๕๘๐	๔๒๐	/			ม.ค.๖๘- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
	รวม ๖ โครงการ	๗๐,๐๐๐	๖๙,๔๐๕	๕๙๕						

๗.๒ แผนงานการรักษาสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่	๑๐๐,๐๐๐	๒๓,๑๖๒	๒,๘๓๘	/			ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	โอนลด ๗๔,๐๐๐ บาท
๒	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			จ.ค.๖๗- ม.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			เม.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๔	โครงการศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	/			ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๕	ฝึกอบรม อปพร. ซ้อมแผน ป้องกันภัยต่างๆ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/			ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๖	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	๗,๐๐๐	๖,๕๐๐	๕๐๐	/			ต.ค.๖๗- ม.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๗	กล้องวงจรปิด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	/			ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			ต.ค.๖๗- ม.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๙	เลื่อยโซยนต์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			ส.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
	รวม ๙ โครงการ	๒๕๗,๐๐๐	๑๗๗,๖๖๒	๕,๓๓๘						

๗.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/			ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
	รวม ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐						

ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

